



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 037204/2018	<b>GESTOR</b> MINISTERIO DAS CIDADES	<b>PROGRAMA</b> PANEJAMENTO URBANO	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> IMPLANTACÃO E CAPAMENTO DE PAVIMENTO COM CBQ	<b>OBJETO</b> IMPLANTACÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		<b>MUNICÍPIO / UF</b> VERA CRUZ / RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> AV. NESTOR FREDERICO HEINN	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> IMPLANTACÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO				
<b>DATA BASE</b> ago-18	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> IMPLANTACÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS	<b>BDI 1</b> 23,91%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>											
		706.877,63	Parcela (%)	5,50%	11,13%	34,57%	24,56%	24,24%			
			Parcela (R\$)	38.879,66	78.663,76	244.351,42	173.609,01	171.373,78			
			Acumulado (%)	5,50%	16,63%	51,20%	75,76%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	38.879,66	117.543,42	361.894,84	535.503,85	706.877,63			
1.	CANTEIRO DE OBRAS	8.971,37	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	8.971,37							
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.344,10	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	20,00%							
			Acumulado (R\$)	1.668,82	3.337,64	5.006,46	6.675,28	8.344,10			
3.	MOBILIZAÇÃO PARA 100km	4.186,75	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.186,75							
4.	DESMOBILIZAÇÃO PARA 100km	4.186,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,75			
5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	24.052,72	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	24.052,72							
6.	ESTRUTURA DE PAVIMENTO	76.994,94	Parcela (%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	76.994,94						
7.	IMPLANTACÃO E CAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	353.712,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	212.227,21	353.712,02				
8.	CALÇADAS, RAMPAS E ACESSIBILIDADES	137.420,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	137.420,70			
9.	DRENAGEM PLUVIAL	60.910,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	30.455,39	60.910,77				
10.	SINALIZAÇÃO	28.097,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.097,51			

Local

12 de abril de 2019

Data

Nome: MICHEL SEVERO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAUCREARS 201087  
ART/RRT: 9853535